



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง
อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

งานนโยบายและแผน สำนักปลัด

www.thungluang.org

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓๐(๕) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และ ต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง จึงขอรายงานผลการดำเนินงานการ จัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวงต่อไป

งานนโยบายและแผน สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑-๓
ส่วนที่ ๒ รายงานผลการดำเนินงาน	๔-๒๙
ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงาน/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	๒๙

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ อบท. สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ทุ่งหลวง จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณการใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการรอบต.ทุ่งหลวง ดังนี้

๑.วิสัยทัศน์ ของอบต.ทุ่งหลวง

"ทุ่งหลวงนำอยู่ นำสู่คุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานประเพณี บริหารตามหลักธรรมาภิบาล"

๒.เป้าประสงค์ ของอบต.ทุ่งหลวง

๑. เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ
๒. เพื่อพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม
๓. เพื่อพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย
๔. เพื่อพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
๕. เพื่อพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. เพื่อพัฒนาด้านการศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
๗. เพื่อพัฒนาด้านการเมืองและระบบการบริหารจัดการ

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.ทุ่งหลวงได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ ๗ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

- ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม
- ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย
- ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
- ๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
- ๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

๔. การวางแผน

อบต.ทุ่งหลวง ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน การจัดเวทีประชาคม เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการ เพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ๕ ปี ต่อไป

อบต.ทุ่งหลวง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ดังนี้

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ	๘๗	๓๖,๙๘๐,๐๐๐	๘๗	๓๖,๙๘๐,๐๐๐	๘๗	๓๖,๙๘๐,๐๐๐	๘๗	๓๖,๙๘๐,๐๐๐	๘๗	๓๖,๙๘๐,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๓๙	๙,๑๗๐,๐๐๐	๓๙	๙,๑๗๐,๐๐๐	๓๙	๙,๑๗๐,๐๐๐	๓๙	๙,๑๗๐,๐๐๐	๓๙	๙,๑๗๐,๐๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ/ชุมชน สังคมและความสงบเรียบร้อย	๑๗	๑,๘๒๕,๐๐๐	๑๗	๑,๘๒๕,๐๐๐	๑๗	๑,๘๒๕,๐๐๐	๑๗	๑,๘๒๕,๐๐๐	๑๗	๑,๘๒๕,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ การท่องเที่ยว	๒๐	๕,๒๔๐,๐๐๐	๒๐	๕,๒๔๐,๐๐๐	๒๐	๕,๒๔๐,๐๐๐	๒๐	๕,๒๔๐,๐๐๐	๒๐	๕,๒๔๐,๐๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕	๑,๕๘๐,๐๐๐	๕	๑,๕๘๐,๐๐๐	๕	๑,๕๘๐,๐๐๐	๕	๑,๕๘๐,๐๐๐	๕	๑,๕๘๐,๐๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	๖	๖๗๐,๐๐๐	๖	๖๗๐,๐๐๐	๖	๖๗๐,๐๐๐	๖	๖๗๐,๐๐๐	๖	๖๗๐,๐๐๐
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ	๑๕	๓,๙๘๐,๐๐๐	๑๕	๓,๙๘๐,๐๐๐	๑๕	๓,๙๘๐,๐๐๐	๑๕	๓,๙๘๐,๐๐๐	๑๕	๓,๙๘๐,๐๐๐
รวม	๑๘๙	๕๙,๓๕๕,๐๐๐	๑๘๙	๕๙,๓๕๕,๐๐๐	๑๘๙	๕๙,๓๕๕,๐๐๐	๑๘๙	๕๙,๓๕๕,๐๐๐	๑๘๙	๕๙,๓๕๕,๐๐๐

๕.การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารอบต.ทุ่งหลวง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๔๖ โครงการ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๖๐๕ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ	๗	๒,๙๖๐,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม	๑๗	๓,๔๓๙,๖๖๕
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย	๒	๒๗๒,๘๔๐
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรมและการท่องเที่ยว	๑	๒๐,๐๐๐
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑	๑๐,๐๐๐
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	๓	๑๑๕,๐๐๐
๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ	๑๕	๓,๑๘๓,๑๐๐
รวม	๔๖	๑๐,๐๐๐,๖๐๕

ส่วนที่ ๒

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (บริเวณตลาดนัดเขาหลวง) หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนน คสล. (บริเวณตลาดนัดเขาหลวง) หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔ ม . ยาว ๑๗๒ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๐ ตร.ม.	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐	✓			๑๔ ก.ค.๖๘ - ๑๒ ต.ค.๖๘	(ก่อนนี้ผูกพัน) ๔๙๙,๕๐๐ บาท
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยศาลาหมู่บ้าน-ควนยายปี หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยศาลาหมู่บ้าน-ควนยายปี หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๕ ม . ยาว ๑๔๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตร.ม.	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓			๒๖ มี.ย. ๖๘ - ๒๔ ก.ย.๖๘	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสี่แยกตาสม-หัวล่อม หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยสี่แยกตาสม-หัวล่อม หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๕ ม . ยาว ๑๔๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตร.ม.	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐	✓			๒๔ ก.ค.๖๘ - ๒๒ ต.ค.๖๘	(ก่อนนี้ผูกพัน) ๔๙๙,๕๐๐ บาท
รวม ๓ โครงการ			๑,๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๓,๐๐๐					

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละม่อม จังหวัดชุมพร

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ณ สนามกีฬา อบต.ทุ่งหลวง หมู่ที่ ๒	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ณ สนามกีฬา อบต.ทุ่งหลวง หมู่ที่ ๒ โดยขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ เสาไฟฟ้าสูง ๘ ม. พร้อมติดตั้งโคมไฟสนามสปอร์ตไลท์ LED ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ วัตต์ จำนวน ๑๖ โคม	๑๖๐,๐๐๐	๐	๐			✓	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	(ก่อนนี้ผูกพัน) ๑๖๐,๐๐๐ บาท
	รวม ๑ โครงการ		๑๖๐,๐๐๐							

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละมั่ง จังหวัดชุมพร

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ

(๓) แผนงานการพาณิชย

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาล (ที่ทำการ อบต.ทุ่งหลวง)	ก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล ความจุ ๒๐ ลบ.ม. (ที่ทำการ อบต.ทุ่งหลวง)	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐			✓	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	(ก่อนนี้ผู้กฟน) ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ โดยการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาแบบผิวดิน ไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม.	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐			✓	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	(ก่อนนี้ผู้กฟน) ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๓	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๘	ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๘ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง PVC ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ ม. ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม.	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๔,๕๐๐	๕,๕๐๐	✓			๑๖ มิ.ย.๖๘ - ๑๕ ส.ค.๖๘	
รวม ๓ โครงการ			๑,๓๐๐,๐๐๐	๒๙๔,๕๐๐	๕,๕๐๐					

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดชุมพร

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

๒.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคม การกีฬาและนันทนาการ

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการกิจกรรมงานวันเด็ก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการงานวันเด็ก ของ อบต.ทุ่งหลวง	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๑,๗๔๑	๘,๒๕๙	✓			๓ ม.ค.๖๘-๑๐ ม.ค.๖๘	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	๕๔๔,๓๖๕	๔๖๔,๒๘๕	๘๐,๐๘๐	✓			๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
๓	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลวง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอุดหนุนค่าอาหาร กลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ตำบลทุ่งหลวง	๑,๒๙๓,๖๐๐	๑,๕๑๖,๕๕๐	๐	✓			๓๑ ต.ค.๖๗ - ๑๕ พ.ค. ๖๘	(โอนเพิ่ม) ๒๔๔,๙๕๐ บาท (โอนลด) ๒๒,๐๐๐ บาท
๔	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนวัดสุวรรณนิมิต	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอุดหนุนค่าอาหาร กลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ตำบลทุ่งหลวง	๕๐๗,๖๐๐	๔๗๕,๒๐๐	๐	✓			๓๑ ต.ค.๖๗ - ๑๕ พ.ค. ๖๘	(โอนลด) ๓๒,๔๐๐ บาท

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละมั่ง จังหวัดชุมพร

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

๒.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคม การกีฬาและนันทนาการ

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนวัดโสมสิริพัฒนาราม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอุดหนุนค่าอาหาร กลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ตำบลทุ่งหลวง	๒๘๖,๒๐๐	๒๗๒,๗๐๐	๑๐,๘๒๐	✓			๓๑ ต.ค.๖๗ - ๑๕ พ.ค. ๖๘	(โอนลด) ๒,๖๘๐ บาท
๖	โครงการกีฬาต้านยาเสพติด วัดโสมฯเกมส์	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้กับ รร.วัดโสมสิริพัฒนาราม เพื่อดำเนินโครงการกีฬา- ต้านยาเสพติด วัดโสมฯเกมส์	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓			๓๑ ต.ค.๖๗ - ๑๕ พ.ค. ๖๘	
๗	โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา เขาหลวงเกมส์	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้กับ รร.ชุมชนบ้านเขาหลวง เพื่อดำเนินโครงการแข่งขัน กีฬา-กรีฑา เขาหลวงเกมส์	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓ ไม่มีการขอรับ เงินอุดหนุน	ไม่มีการดำเนินการ	
๘	โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา สุวรรณนิมิตรวมใจต้านภัยยาเสพติด	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้กับ รร.วัดสุวรรณนิมิต เพื่อดำเนินโครงการแข่งขัน กีฬา-กรีฑา สุวรรณนิมิตรวมใจต้านภัยยาเสพติด	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓			๓๑ ต.ค.๖๗ - ๑๕ พ.ค. ๖๘	
	รวม ๘ โครงการ		๒,๗๙๑,๗๖๕	๒,๘๖๐,๔๗๖	๑๑๙,๑๕๙					

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละมั่ง จังหวัดชุมพร

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

๒.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคม การกีฬาและนันทนาการ

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไข- ปัญหายาเสพติด	๑๓,๐๐๐	๐	๑๓,๐๐๐	-	-	-	ไม่มีการดำเนินการ	
๒	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและระงับ- โรคติดต่อ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่มีการดำเนินการ	
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค- คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๔๕,๐๐๐	๓๗,๔๐๐	๗,๖๐๐	✓			๖ มี.ค.๖๘ - ๑๑ มี.ค.๖๘	
๔	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสำรวจข้อมูล- จำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	๔,๕๐๐	๐	๔,๕๐๐	-	-	-	ไม่มีการดำเนินการ	
๕	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อเป็นเงินอุดหนุนให้กับชุมชน/หมู่บ้าน ในการ- ดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข- ม. ๑-ม.๙ หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๑๘๐,๐๐๐	๓๒,๒๕๐	๑๔๗,๗๕๐	✓			๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
	รวม ๕ โครงการ		๒๖๒,๕๐๐	๖๙,๖๕๐	๑๙๒,๘๕๐					

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละม่อม จังหวัดชุมพร

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

๒.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคม การกีฬาและนันทนาการ

(๓) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการ อบต.ทุ่งหลวง ด้านภัยยาเสพติด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต.ทุ่งหลวง ด้านภัยยาเสพติด	๒๓๕,๔๐๐	๒๒๕,๕๑๘	๙,๘๘๒	✓			๗ พ.ค.๖๘ - ๑๓ พ.ค.๖๘	
๒	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบัน- สำคัญของชาติ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่มีการดำเนินการ	
๓	โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน- กีฬา อบจ.ชุมพร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันกีฬา อบจ.ชุมพร	๑๐๐,๐๐๐	๖๒,๒๔๐	๓๗,๗๖๐	✓			๙ เม.ย.๖๘ - ๒ พ.ค.๖๘	(ก่อนนี้ผูกพัน) ๓๒,๘๐๐ บาท
๔	โครงการสานฝันวัยใส ครอบครัวยุวชน ชุมพรน้อย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสานฝันวัยใส - ครอบครัวยุวชน ชุมพรน้อย	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่มีการดำเนินการ	
รวม ๔ โครงการ			๓๘๕,๔๐๐	๒๘๗,๗๕๘	๖๗,๖๔๒					

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละม่อม จังหวัดชุมพร

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และความสงบเรียบร้อย

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และความสงบเรียบร้อย

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"	๗๐,๐๐๐	๒๖,๕๘๒.๔๐	๓๖,๕๑๗.๖๐	✓			๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	(โอนลด) ๖,๙๐๐ บาท
๒	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท.	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	๒๐๒,๘๔๐	๐	๘๔๐	-	-	-	ไม่มีการดำเนินการ	(โอนลด) ๒๐๒,๐๐๐ บาท
รวม ๒ โครงการ			๒๗๒,๘๔๐	๒๖,๕๘๒.๔๐	๓๗,๓๕๗.๖๐					

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละม่อม จังหวัดชุมพร

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

๔.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุน-การดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	๑๓,๐๒๖	๖,๙๗๔	✓			๑๑ ธ.ค.๖๗ - ๑๖ ธ.ค.๖๗	
	รวม ๑ โครงการ		๒๐,๐๐๐	๑๓,๐๒๖	๖,๙๗๔					

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละม้าย จังหวัดชุมพร

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการทุ่งหลวงร่วมใจ ลดขยะจากต้นทาง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการทุ่งหลวงร่วมใจ ลดขยะจากต้นทาง	๑๐,๐๐๐	๗,๔๐๘	๒,๕๙๒	✓			๙ ก.ค. - ๑๔ ก.ค.๖๘	
	รวม ๑ โครงการ		๑๐,๐๐๐	๗,๔๐๘	๒,๕๙๒					

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

๖.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการงานเทิดพระเกียรติ - สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการงานเทิดพระเกียรติ- สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	๒๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	✓			๑ ธ.ค. ๖๗ - ๒๐ ธ.ค.๖๗	(โอนลด) ๕,๐๐๐ บาท
๒	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี- แห่เทียนพรรษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี - แห่เทียนพรรษา	๑๕,๐๐๐	๔,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	✓			๒๖ มิ.ย.๖๘ - ๑ พ.ค.๖๘	
	รวม ๒ โครงการ		๓๕,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๑๑,๐๐๐					

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

๖.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	๘๐,๐๐๐	๒๘,๘๖๕	๕,๕๓๕	✓			๔ เม.ย.๖๘ - ๓๐ เม.ย.๖๘	(โอนลด) ๕๖,๖๐๐ บาท
	รวม ๑ โครงการ		๘๐,๐๐๐							

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

๗.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน	๕๐๐,๐๐๐	๔๘๖,๗๘๐	๑๓,๒๒๐	✓			ม.ค.๖๘ - ก.พ.๖๘	(โอนลด) ๑๒,๕๐๐ บาท
๒	ครุภัณฑ์สำนักงาน - จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน จำนวน ๒ เครื่อง	๕๔,๔๐๐	๕๖,๔๐๐	๒,๐๐๐	✓			๑๘ ก.ย.๖๘ - ๒๓ ก.ย.๖๘	(โอนเพิ่ม) ๒,๘๐๐ บาท
๓	ครุภัณฑ์สำนักงาน - จัดซื้อเก้าอี้สำหรับนั่งทำงาน	เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำหรับนั่งทำงาน จำนวน ๒ ตัว	๗,๐๐๐	๕,๓๘๐	๑,๖๒๐	✓			๒๗ มี.ค.๖๘ - ๑ เม.ย.๖๘	
๔	ครุภัณฑ์สำนักงาน - จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์	เพื่อจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน ๑๐ ตัว	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๐๐	๑๐๐	✓			๒๗ มี.ค.๖๘ - ๑ เม.ย.๖๘	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละมั่ง จังหวัดชุมพร

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

๗.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	ครุภัณฑ์สำนักงาน - จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก	เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก จำนวน ๒ ตัว (กองคลัง)	๑๗,๐๐๐	๑๕,๘๐๐	๑,๒๐๐	✓			๒๙ ก.ค.๖๘ - ๓ ส.ค.๖๘	
๖	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ - จัดซื้อเครื่องพิมพ์	เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง)	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๐	✓			๙ เม.ย.๖๘ - ๑๔ เม.ย.๖๘	
	รวม ๖ โครงการ		๒๕,๐๐๐	๒๓,๘๐๐	๑,๒๐๐					

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละมั่ง จังหวัดชุมพร

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

๗.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

(๒) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	วัสดุงานบ้านงานครัว - จัดหาอาหารเสริม(นม)	เพื่อจัดหาอาหารเสริม(นม) ใน ศพด. สังกัด อบต.- ทุ่งหลวง เด็กเล็ก เด็กอนุบาล เด็ก ป.๑-ป.๖ สังกัด สพฐ. ที่อยู่ในพื้นที่ตำบลทุ่งหลวง	๑,๐๔๐,๐๐๐	๑,๐๐๕,๘๖๖.๗๙	๓๔,๑๓๓.๒๑	✓			๑ พ.ย.๖๗ - ๒๖ พ.ค. ๖๘	
	รวม ๑ โครงการ		๑,๐๔๐,๐๐๐	๑,๐๐๕,๘๖๖.๗๙	๓๔,๑๓๓.๒๑					

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละม้าย จังหวัดชุมพร

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

๗.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

(๓) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน - จัดซื้อตู้เก็บของ	เพื่อจัดซื้อตู้เก็บของ จำนวน ๑ หลัง	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	-	-	-	ไม่มีการดำเนินการ	
๒	ครุภัณฑ์สำนักงาน - จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก	เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก จำนวน ๑ ตัว	๘,๕๐๐	๐	๘,๕๐๐	-	-	-	ไม่มีการดำเนินการ	
	รวม ๒ โครงการ		๑๓,๕๐๐	๐	๑๓,๕๐๐					

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละมั่ง จังหวัดชุมพร

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

๗.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

(๔) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำ สาธารณะเพื่อบริการประชาชน อบต.ทุ่งหลวง หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะเพื่อบริการประชาชน อบต.ทุ่งหลวง หมู่ที่ ๒ ขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๓๒ ตร.ม.	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐			✓	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	ก่อนนี้ผูกพัน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒	โครงการติดตั้งป้ายสายทางและขอย พร้อมป้ายอื่นๆ หมู่ที่ ๑-หมู่ที่ ๙	ติดตั้งป้ายสายทางและขอย พร้อมป้ายอื่นๆ พื้นที่หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๙ ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตร.ม. สูง ๒.๒๐ ม. จำนวนไม่น้อยกว่า ๗๓ ชุด	๕๐๐,๐๐๐	๐	๓๒๕,๐๐๐	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ก่อนนี้ผูกพัน ๑๗๕,๐๐๐ บาท
๓	โครงการปรับปรุงอาคารงานป้องกัน	ปรับปรุงอาคารงานป้องกันฯ อบต.ทุ่งหลวง ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒ ตร.ม.	๔๕๐,๐๐๐	๐	๕๐๐	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ก่อนนี้ผูกพัน ๔๔๙,๕๐๐ บาท
๔	ครุภัณฑ์สำนักงาน - จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือ แบบแขวน จำนวน ๑ เครื่อง	๒๗,๒๐๐	๒๘,๒๐๐	๔๐๐	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	โอนเพิ่ม (๑,๔๐๐ บาท)

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละม้าย จังหวัดชุมพร

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

๗.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

(๔) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์ - จัดซื้อเครื่องพิมพ์ A๓	เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ A๓ จำนวน ๑ เครื่อง	๓๖,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่มีการดำเนินการ	(โอนลด) ๑๖,๐๐๐ บาท
๖	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์ - จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน ๑ เครื่อง	๐	๑๕,๗๐๐	๓๐๐	✓			๙ เม.ย.๖๘ - ๑๔ เม.ย.๖๘	(โอนเพิ่ม) ๑๖,๐๐๐ บาท
	รวม ๖ โครงการ		๑,๕๑๓,๒๐๐	๔๓,๙๐๐	๓๔๖,๒๐๐					

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ กรณีกันเงินไว้แล้ว (ก่อนนี้ผูกพัน)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละม่อม จังหวัดชุมพร

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโรงรม หมู่ที่ ๒,๘ (เชื่อมต่อตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน)	ก่อสร้างถนน คสล.สายโรงรม หมู่ที่ ๒,๘ (เชื่อมต่อตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน) กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๒๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหินผุ ๐.๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๒๕๐ ม. ตร.ม.	๓,๕๓๙,๐๐๐	๓,๕๓๙,๐๐๐	๐	✓			๓๑ พ.ค.๖๗ - ๒๗ พ.ย.๖๗	
๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง และระบบ ระบายน้ำ สายทางศาลาหมู่บ้าน-ควนยายปี หมู่ที่ ๗	ปรับปรุงถนนลูกรัง และระบบระบายน้ำ	๖๔,๕๐๐	๖๔,๕๐๐	๐	✓			๒๑ ก.ย.๖๗ - ๒๐ ต.ค.๖๗	
๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง และระบบ ระบายน้ำ สายทางห้าแยกบ่อโยก-บนเหมือง หมู่ที่ ๗	ปรับปรุงถนนลูกรัง และระบบระบายน้ำ	๗๘,๕๐๐	๑๑๙,๙๐๐	๐	✓			๒๑ ก.ย.๖๗ - ๒๐ ต.ค.๖๗	(โอนเพิ่ม) ๔๑,๔๐๐ บาท
	รวม ๓ โครงการ		๓,๖๘๒,๐๐๐	๓,๗๒๓,๔๐๐	๐					

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ กรณีกันเงินไว้แล้ว (ก่อนนี้ผูกพัน)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละมั่ง จังหวัดชุมพร

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ

(๒) แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างท่อถังเหล็กแบบถ้วยแซมเป็ญขนาดความจุ ๒๐ ลบ.ม.	๔๙๗,๕๐๐	๔๙๗,๕๐๐	๐	✓			๑๖ ส.ค.๖๗ - ๑๕ ต.ค.๖๗	
	รวม ๑ โครงการ		๔๙๗,๕๐๐	๔๙๗,๕๐๐	๐					

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ กรณีกันเงินไว้แล้ว (ก่อหนี้ผูกพัน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

๒.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคม การกีฬาและนันทนาการ

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปรับปรุงอาคาร ศพด.บ้านห้วยมาด	ปรับปรุงอาคาร ศพด.บ้านห้วยมาด โดยการปรับปรุงอาคารเรียนและปรับปรุง พื้นสนามเด็กเล่น ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๖.๕๐ ตร.ม.	๒๖๙,๗๐๐	๒๖๙,๗๐๐	๐	✓			๒๗ ก.ย.๖๗ - ๒๕ พ.ย.๖๗	
๒	โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น พร้อมเครื่องเล่นสนาม	ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖ ตร.ม.	๙๙,๗๐๐	๙๙,๗๐๐	๐	✓			๒๗ ก.ย.๖๗ - ๒๕ พ.ย.๖๗	
	รวม ๒ โครงการ		๓๖๙,๔๐๐	๓๖๙,๔๐๐						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ กรณีกันเงินไว้แล้ว (ก่อนนี้ผูกพัน)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละมั่ง จังหวัดชุมพร

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และความสงบเรียบร้อย

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และความสงบเรียบร้อย

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	งานจราจร - ค่าวัสดุจราจร	เพื่อจัดซื้อวัสดุจราจร ฯ พร้อมติดตั้ง ของ อบต.ทุ่งหลวง	๑๖๐,๐๐๐	๑๗๙,๒๒๐	๐	✓			๑ เม.ย. ๖๘ - ๖ เม.ย.๖๘	(โอนเพิ่ม) ๒๐,๐๐๐ บาท
	รวม ๒ โครงการ		๑๖๐,๐๐๐	๑๗๙,๒๒๐	๐					

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ กรณีกันเงินไว้แล้ว (ก่อนนี้ผูกพัน)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทุ่งหลวง ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

- กลยุทธ์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

๔.๑ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วัดสุวรรณนิมิต ถนนสายทางสุวรรณนิมิต- เขาเสร็จ หมู่ที่ ๖,หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งหลวง	ติดตั้งชุดเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนน แอลอีดีประกอบแบตเตอรี่ และอุปกรณ์ประจุ แบบแบตเตอรี่ในตัว แบบใช้พลังงานจากเซลล์ แสงอาทิตย์แยกส่วน จำนวน ๑๓๐ ชุด	๘,๙๓๑,๐๐๐	๘,๙๓๑,๐๐๐	๐	✓			๑ พ.ย.๖๗ - ๓๑ ธ.ค.๖๗	
	รวม ๑ โครงการ		๘,๙๓๑,๐๐๐	๘,๙๓๑,๐๐๐	๐					

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ กรณีกันเงินไว้แล้ว (ก่อนนี้ผูกพัน)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละม้าย จังหวัดชุมพร

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

๗.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการติดตั้งป้ายสายทางและขอย หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๙	ติดตั้งป้ายสายทางและขอย พื้นที่หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๙ ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตร.ม. สูง ๒.๒๐ ม.	๔๙๙,๕๐๐	๔๙๙,๕๐๐	๐	✓			๑ พ.ย.๖๗ - ๓๑ ม.ค. ๖๘	
	รวม ๑ โครงการ		๔๙๙,๕๐๐	๔๙๙,๕๐๐						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ กรณีกันเงินไว้แล้ว (ก่อหนี้ผูกพัน)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

๗.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

(๒) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
			งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการซ่อมแซมฝาย คสล. จุดที่ชำรุด พร้อมขุดลอกหน้าฝาย คลองเสร็จ หมู่ที่ ๓	ซ่อมแซมฝาย คสล. จุดที่ชำรุด พร้อมขุดลอก- หน้าฝายคลองเสร็จ หมู่ที่ ๓	๑๗๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	✓			๑๘ มิ.ย.๖๗ -๑๖ ส.ค.๖๗	
	รวม ๑ โครงการ		๑๗๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐					

ส่วนที่ ๓

⇒ ผลการดำเนินงาน

อบต.ทุ่งหลวง ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง

⇒ ปัญหา อุปสรรค

การดำเนินโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไม่สามารถดำเนินการได้ ๙ โครงการ พบปัญหาและอุปสรรค เกี่ยวเนื่องด้วยนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร ได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ในการพัฒนาในระดับพื้นที่และพัฒนาด้านอื่นๆ ประกอบกับความต้องการ และคาดหวังของประชาชนมีสูงต่อองค์การบริหารส่วนตำบลในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน แต่งบประมาณในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมค่อนข้างน้อย ทำให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนยังครอบคลุมไม่ได้เพียงพอ แต่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ก็ได้ดำเนินการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น และโอน เพิ่ม-ลด งบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณ ตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามสถานการณ์ และสนองความต้องการของประชาชน และเกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่เขตตำบลทุ่งหลวงด้วยความเหมาะสม

⇒ ข้อเสนอแนะ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวงได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ การวางแผนการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุด และการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความต้องการอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถให้ข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษา แนะนำ ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ได้โดยตรงต่อผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง หรือให้ข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง www.thungluang.org หรือ ติดต่อให้ข้อมูลได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ๘๖๑๗๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๗๗๖๓-๐๔๔๔ ในวันและเวลาราชการ