



รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2569

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง
อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

งานนโยบายและแผน สำนักปลัด
www.thungluang.org

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค.๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทิววงศ์ หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างถนน คสล. สายทิววงศ์ หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔ ม . ยาว ๑๗๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๔ ตร.ม.	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	พ.ค.๖๙ - ส.ค.๖๙			✓
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (บริเวณตลาดนัดเขาหลวง) หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนน คสล. (บริเวณตลาดนัดเขาหลวง) หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔ ม . ยาว ๑๐๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๔ ตร.ม.	๓๑๐,๐๐๐	๐	๓๑๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๙ - ก.ย.๖๙			✓
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสี่แยกตาสม-หัวล่อม หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยสี่แยกตาสม-หัวล่อม หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๕ ม . ยาว ๑๔๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตร.ม.	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	พ.ค.๖๙ - ส.ค.๖๙			✓

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค.๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ สายโพธิ์ทอง	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ สายโพธิ์ทอง ขนาดกว้าง ๕ ม . ยาว ๑๔๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตร.ม.	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	พ.ค.๖๙ - ส.ค.๖๙			✓
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสี่แยกวัดโสม-สามแยกตาสวน หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนน คสล. สายสี่แยกวัดโสม-สามแยกตาสวน หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๕ ม . ยาว ๑๔๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตร.ม.	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	พ.ค.๖๙ - ส.ค.๖๙			✓
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้าแยกบ่อโยก - ควนยายปี หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนน คสล. สายห้าแยกบ่อโยก - ควนยายปี หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๕ ม . ยาว ๑๔๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตร.ม.	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	พ.ค.๖๙ - ส.ค.๖๙			✓
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยทรายขาวใต้-ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙	ก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยทรายขาวใต้-ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ขนาดกว้าง ๕ ม . ยาว ๑๔๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตร.ม.	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	พ.ค.๖๙ - ส.ค.๖๙			✓
รวม ๗ โครงการ			๓,๓๑๐,๐๐๐	๐	๓,๓๑๐,๐๐๐				

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค.๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ

(๒) แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล หมู่ที่ ๖ ความจุ ๓๐ ลบ.ม.	๗๑๕,๐๐๐	๐	๗๑๕,๐๐๐	พ.ค.๖๙ - ส.ค.๖๙			✓
	รวม ๑ โครงการ		๗๑๕,๐๐๐	๐	๗๑๕,๐๐๐				

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค.๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

๒.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคม การกีฬาและนันทนาการ

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๔๔๕,๐๐๐	๑๗๘,๓๐๘	๒๖๖,๖๙๒	ม.ค.๖๙ - ก.ย.๖๙		✓	
๒	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลวง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ตำบลทุ่งหลวง	๑,๖๒๐,๐๐๐	๗๙๖,๔๐๐	๘๒๓,๖๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		✓	
๓	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนวัดสุวรรณนิมิต	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ตำบลทุ่งหลวง	๔๗๕,๐๐๐	๒๓๔,๙๐๐	๒๔๐,๑๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		✓	
๔	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนวัดโสมสิริพัฒนาราม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ตำบลทุ่งหลวง	๒๗๕,๐๐๐	๑๓๒,๓๐๐	๑๔๒,๗๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		✓	

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค.๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

๒.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคม การกีฬาและนันทนาการ

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๕	โครงการกีฬาด้านยาเสพติด วัดโสมฯเกมส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ รร.วัดโสมสิริพัฒนาราม เพื่อดำเนินโครงการกีฬา- ด้านยาเสพติด วัดโสมฯเกมส์	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	ก.ค.๖๙ - ก.ย.๖๙			✓
๖	โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา เขาหลวงเกมส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ รร.ชุมชนบ้านเขาหลวง เพื่อดำเนินโครงการแข่งขัน กีฬา-กรีฑา เขาหลวงเกมส์	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	ก.ค.๖๙ - ก.ย.๖๙			✓
๗	โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา สุวรรณนิมิตรวมใจต้านภัยยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ รร.วัดสุวรรณนิมิต เพื่อดำเนินโครงการแข่งขัน กีฬา-กรีฑา สุวรรณนิมิตรวมใจต้านภัยยาเสพติด	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	ก.ค.๖๙ - ก.ย.๖๙			✓
	รวม ๗ โครงการ		๒,๘๕๕,๐๐๐	๑,๓๔๑,๙๐๘	๑,๕๑๓,๐๙๒				

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค.๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

๒.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคม การกีฬาและนันทนาการ

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๙ - ก.ย.๖๙		✓	
๒	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙ - ส.ค.๖๙			✓
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค-คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๔๕,๐๐๐	๒๙,๘๒๖	๑๕,๑๗๔	๑๙ มี.ค.๖๙ - ๒๔ มี.ค.๖๙	✓		
๔	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสำรวจข้อมูล-จำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	๔,๕๐๐	๐	๔,๕๐๐	เม.ย.๖๙ - ก.ย.๖๙			✓
๕	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อเป็นเงินอุดหนุนให้กับชุมชน/หมู่บ้าน ในการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข-ม. ๑-ม.๙ หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๑๘๐,๐๐๐	๐	๑๘๐,๐๐๐	เม.ย.๖๙ - ก.ย.๖๙			✓
	รวม ๕ โครงการ		๒๗๙,๕๐๐	๒๙,๘๒๖	๒๔๙,๖๗๔				

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค.๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

๒.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคม การกีฬาและนันทนาการ

(๓) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการ อบต.ทุ่งหลวง ด้านกียาเสพติด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต.ทุ่งหลวง ด้านกียาเสพติด	๒๕๐,๐๐๐	๐	๒๕๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๙ - ก.ย.๖๙			✓ (งดจัดกิจกรรม)
๒	โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน- กีฬา อบจ.ชุมพร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันกีฬา อบจ.ชุมพร	๑๕๗,๕๐๐	๐	๑๕๗,๕๐๐	๑ พ.ค.๖๙ - ๓๐ มี.ย. ๖๙		✓	
	รวม ๒ โครงการ		๔๐๗,๕๐๐	๐	๔๐๗,๕๐๐				

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค.๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และความสงบเรียบร้อย

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และความสงบเรียบร้อย

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนว- พระราชดำริ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย. ๖๙			✓
๒	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการ- จิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบท.	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตร- ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	๑๐๒,๘๔๐	๐	๑๐๒,๘๔๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย. ๖๙			✓
	รวม ๒ โครงการ		๑๓๒,๘๔๐	๐	๑๓๒,๘๔๐				

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค.๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

๖.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการงานเทิดพระเกียรติ - สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการงานเทิดพระเกียรติ- สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ	๒๐,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	๖,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๘ -- ๑๙ ธ.ค.๖๘	✓		
๒	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี- แห่เทียนพรรษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี - แห่เทียนพรรษา	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	ก.ค.๖๙ -ธ.ค.๖๙			✓
	รวม ๒ โครงการ		๒๕,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	๑๑,๐๐๐				

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค.๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

๖.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	เม.ย .๖๙			✓ (งตจัดกิจกรรม)
	รวม ๑ โครงการ		๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐				

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค.๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

๗.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน * (แก้ไขโครงการเป็นโครงการถวาย ความอาลัยและศึกษาดูงานฯ)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน	๖๐๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม) ๖๐๐,๐๐๐ บาท	๐ (โอนลด) ๖๐๐,๐๐๐ บาท ๔๑,๒๘๐	๐ ๕๕๘,๗๒๐	๑ ม.ค.๖๙ - ๑๕ ม.ค.๖๙	✓		
๒	ครุภัณฑ์สำนักงาน - จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานสำหรับปลัด อบต.	เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำหรับปลัด อบต. จำนวน ๑ ตัว	๕,๐๐๐	๐	๐	เม.ย.๖๙ - ก.ย.๖๙			✓
๓	ครุภัณฑ์สำนักงาน - จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานสำหรับห้องประชุม และนั่งทำงาน	เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำหรับห้องประชุมและนั่งทำงาน จำนวน ๑๕ ตัว	๕๒,๕๐๐	๐	๐	เม.ย.๖๙ - ก.ย.๖๙			✓

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค.๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

๗.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๔	ครุภัณฑ์สำนักงาน - จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	เพื่อจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๒,๕๐๐	๗,๕๐๐	๑๙ พ.ย.๖๘ - ๒๖ พ.ย.๖๘	✓		
๕	ครุภัณฑ์สำนักงาน - จัดซื้อชั้นเก็บแฟ้ม ๒๐ ช่อง	เพื่อจัดซื้อชั้นเก็บแฟ้ม ๒๐ ช่อง จำนวน ๘ ชั้น	๒๔,๐๐๐	๐	๒๔,๐๐๐	เม.ย.๖๙ - ก.ย.๖๙			✓
๖	ครุภัณฑ์สำนักงาน - จัดซื้อตู้บานเลื่อน (บานโถ่ง ล่างกระจก)	เพื่อจัดซื้อตู้บานเลื่อน (บานโถ่ง ล่างกระจก) จำนวน ๑ ชุด	๗,๐๐๐	๐	๗,๐๐๐	เม.ย.๖๙ - ก.ย.๖๙			✓
๗	ครุภัณฑ์สำนักงาน - จัดซื้อตู้เอนกประสงค์ ๓ ล้นชัก (แบบขาตั้ง)	เพื่อจัดซื้อตู้เอนกประสงค์ ๓ ล้นชัก (แบบขาตั้ง) จำนวน ๑ ชุด	๔,๕๐๐	๐	๔,๕๐๐	เม.ย.๖๙ - ก.ย.๖๙			✓

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค.๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละม้าย จังหวัดชุมพร

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

๗.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๘	ครุภัณฑ์สำนักงาน - จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก	เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก จำนวน ๓ ตัว	๒๕,๕๐๐	๐	๒๕,๕๐๐	เม.ย.๖๙ - ก.ย.๖๙			✓
๙	ครุภัณฑ์สำนักงาน - จัดซื้อโต๊ะประชุมไม้	เพื่อจัดซื้อโต๊ะประชุมไม้ จำนวน ๒ ตัว	๖,๐๐๐	๐	๖,๐๐๐	เม.ย.๖๙ - ก.ย.๖๙			✓
๑๐	ครุภัณฑ์สำนักงาน - จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์	เพื่อจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน ๑๐ ตัว	๒๗,๐๐๐	๐	๒๗,๐๐๐	เม.ย.๖๙ - ก.ย.๖๙			✓
๑๑	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - จัดซื้อถังน้ำพลาสติก	เพื่อจัดซื้อถังน้ำพลาสติกขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร	๑๕,๐๐๐	๕,๙๐๐	๙,๑๐๐	๑๗ มี.ค.๖๙ - ๒๒ มี.ค.๖๙	✓		

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค.๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

๗.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๒	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	๐	๒๔,๐๐๐	เม.ย.๖๙ - ก.ย.๖๙	✓		
๑๓	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ - จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดยกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดยกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง (ศพด.บ้านหัวมด)	๘,๐๐๐	๐	๘,๐๐๐	เม.ย.๖๙ - ก.ย.๖๙			✓
๑๔	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ - จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดยกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดยกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด)	๘,๐๐๐	๐	๘,๐๐๐	เม.ย.๖๙ - ก.ย.๖๙			✓
๑๕	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ - จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดยกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดยกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง (ศพด.วัดเขาหลวง)	๘,๐๐๐	๐	๘,๐๐๐	เม.ย.๖๙ - ก.ย.๖๙			✓

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค.๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

๗.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๖	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ -จัดซื้อเครื่องสำรองไฟไฟฟ้า	เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง (ศพด.บ้านหัวมด)	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	เม.ย.๖๙ - ก.ย.๖๙			✓
๑๗	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ -จัดซื้อเครื่องสำรองไฟไฟฟ้า	เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง (ศพด.วัดเขาหลวง)	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	เม.ย.๖๙ - ก.ย.๖๙			✓
๑๘	ครุภัณฑ์สำนักงาน -จัดซื้อเก้าอี้สำหรับนั่งทำงาน	เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำหรับนั่งทำงาน จำนวน ๒ ตัว (กองคลัง)	๗,๐๐๐	๐	๗,๐๐๐	เม.ย.๖๙ - ก.ย.๖๙			✓
๑๙	ครุภัณฑ์สำนักงาน -จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน	เพื่อจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน จำนวน ๓ ชุด (กองคลัง)	๕๕,๐๐๐	๐	๕๕,๐๐๐	เม.ย.๖๙ - ก.ย.๖๙			✓
	รวม ๑๙ โครงการ		๑,๐๐๖,๕๐๐	๑๕๙,๖๘๐	๗๘๙,๘๒๐				

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค.๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

๗.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

(๒) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	วัสดุงานบ้านงานครัว - จัดหาอาหารเสริม(นม)	เพื่อจัดหาอาหารเสริม(นม) ใน ศพด. สังกัด อบต.- ทุ่งหลวง และเด็ก ป.๑-ป.๖ สังกัด สพฐ. ที่อยู่ในพื้นที่ตำบลทุ่งหลวง	๑,๐๒๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๔๘.๒๐	๕๒๑,๙๕๒ (ก่อนหักเงิน ๘,๔๐๓)	๓๐ ต.ค.๖๘ - ๓๐ มี.ค.๖๙ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๘)		✓	
	รวม ๑ โครงการ		๑,๐๒๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๔๘.๒๐	๑,๐๑๑,๙๕๗				

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค.๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละมั่ง จังหวัดชุมพร

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ

(๑) แผนงานอุทสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทิววงศ์ หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างถนน คสล.สายทิววงศ์ หมู่ที่ ๑ กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๗๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหินผุ ๐.๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๔ ตร.ม.	๔๙๙,๕๐๐	๐	๔๙๙,๕๐๐	พ.ค.๖๙- ส.ค.๖๙			✓
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณตลาดนัดเขาหลวง หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณตลาดนัดเขาหลวง หมู่ที่ ๒ กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๗๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหินผุ ๐.๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๔ ตร.ม.	๓๐๙,๗๐๐	๐	๓๐๙,๗๐๐	พ.ค.๖๙- ก.ย.๖๙			✓
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสี่แยกคาสม-หัวล่อม (ห้วยทรายขาว ๓) หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างถนน คสล.สายสี่แยกคาสม-หัวล่อม (ห้วยทรายขาว ๓) หมู่ที่ ๓ กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๔๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหินผุ ๐.๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตร.ม.	๔๙๙,๕๐๐	๐	๔๙๙,๕๐๐	พ.ค.๖๙- ส.ค.๖๙			✓

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค.๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ

(๑) แผนงานอุทกศาสตร์และการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนน คสล. สายโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๔ กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๔๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหินผุ ๐.๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตร.ม.	๔๙๙,๕๐๐	๐	๔๙๙,๕๐๐	พ.ค.๖๙- ส.ค.๖๙			✓
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายปาร์กษน้ำ-สามแยกตาบ หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนน คสล.สายปาร์กษน้ำ-สามแยกตาบ หมู่ที่ ๕ กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๔๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหินผุ ๐.๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตร.ม.	๔๙๙,๕๐๐	๐	๔๙๙,๕๐๐	พ.ค.๖๙- ส.ค.๖๙			✓
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสี่แยกวัดโสม - สามแยกตาสวน หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนน คสล.สายสี่แยกวัดโสม - สามแยกตาสวน หมู่ที่ ๕ กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๔๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหินผุ ๐.๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตร.ม.	๔๙๙,๕๐๐	๐	๔๙๙,๕๐๐	พ.ค.๖๙- ส.ค.๖๙			✓

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค.๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเขานาง ๑ หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างถนน คสล.สายเขานาง ๑ หมู่ที่ ๖ กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๔๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหินผุ ๐.๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตร.ม.	๔๙๙,๕๐๐	๐	๔๙๙,๕๐๐	พ.ค.๖๙- ส.ค.๖๙			✓
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายศิรินพวงศ์ หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนน คสล. สายศิรินพวงศ์ หมู่ที่ ๗ กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๓๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหินผุ ๐.๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๕ ตร.ม.	๔๙๙,๕๐๐	๐	๔๙๙,๕๐๐	พ.ค.๖๙- ส.ค.๖๙			✓

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค.๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสี่แยกตากลาย-สามแยกยายนัง หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างถนน คสล.สายสี่แยกตากลาย-สามแยกยายนัง หมู่ที่ ๘ กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๔๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหินผุ ๐.๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตร.ม.	๔๙๙,๘๐๐	๐	๔๙๙,๘๐๐	พ.ค.๖๙- ส.ค.๖๙			✓
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยทรายขาวใต้ - ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙	ก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยทรายขาวใต้ - ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๔๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหินผุ ๐.๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตร.ม.	๔๙๙,๕๐๐	๐	๔๙๙,๕๐๐	พ.ค.๖๙- ส.ค.๖๙			✓
	รวม ๑๐ โครงการ		๙,๘๐๕,๕๐๐	๐	๙,๘๐๕,๕๐๐				

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค.๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ

(๒) แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดความจุ ๒๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๘	๔๙๙,๕๐๐	๐	๔๙๙,๕๐๐	พ.ค.๖๙- ส.ค.๖๙			✓
	รวม ๑ โครงการ		๔๙๙,๕๐๐	๐	๔๙๙,๕๐๐				

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค.๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ณ สนามกีฬา อบต.ทุ่งหลวง หมู่ที่ ๒	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ณ สนามกีฬา อบต.ทุ่งหลวง หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑๓ ต้น พร้อมติดตั้งโคมไฟสนามสปอร์ตไลท์ LED	๑๖๐,๐๐๐	๐	๑๖๐,๐๐๐	พ.ค.๖๙- ก.ย.๖๙			✓
	รวม ๑ โครงการ		๑๖๐,๐๐๐	๐	๑๖๐,๐๐๐				

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค.๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ

(๒) แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล ความจุ ๒๐ ลบ.ม. (ที่ทำการ อบต.ทุ่งหลวง)	ก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล ความจุ ๒๐ ลบ.ม. (ที่ทำการ อบต.ทุ่งหลวง)	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	พ.ค.๖๙- ก.ย.๖๙			✓
๒	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙	ปรับปรุงระบบประปาโดยการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปา แบบผิวดินไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม.	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	พ.ค.๖๙- ก.ย.๖๙			✓
	รวม ๒ โครงการ		๑,๐๐๐,๐๐๐		๑,๐๐๐,๐๐๐				

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค.๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

๗.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ เพื่อบริการประชาชน อบต.ทุ่งหลวง หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะเพื่อบริการประชาชน ขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๓๒ ตร.ม.	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	พ.ค.๖๙- พ.ย.๖๙			✓
๒	โครงการติดตั้งป้ายสายทางและซอย พร้อมป้ายอื่นๆ หมู่ที่ ๑-หมู่ที่ ๙	ติดตั้งป้ายสายทางและซอย พร้อมป้ายอื่นๆ หมู่ที่ ๑-หมู่ที่ ๙ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๕ ชุด	๑๗๕,๐๐๐	๐	๑๗๕,๐๐๐	พ.ค.๖๙- พ.ย.๖๙			✓
	รวม ๒ โครงการ		๖๗๕,๐๐๐	๐	๖๗๕,๐๐๐				